

PREFEITURA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.806,11	0,73	376,83	20,86	1.429,28	79,14
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA	R\$ 3.158,72	1,27	1.579,36	50,00	1.579,36	50,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 2.122,43	0,85	2.122,43	100,00	-	-
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 2.714,92	1,09	2.714,92	100,00	-	-
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 45.128,00	18,13	45.128,00	100,00	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO	R\$ 193.926,23	77,93	-	-	193.926,23	100,00
	TOTAL			51.921,54	20,86	196.934,87	79,14
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 248.856,41	100,00	51.921,54	20,86	248.856,41	100,00

Wagner Dalpiaz / Eng. Civil / CREA/SC
118905-4

Trombudo Central, 11 de março de 2022